

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.: RAEPSAET MARC
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0497/40.00.49
e-mail: raepsaetmarc@gmail.com



ProKo.: LS09
Verslagnr.: 5744624
Voorl. verslagnr.:
Datum: 06/01/2022

Klant / Opdrachtgever:

RAEPSAET MARC
AFFLIGEMSTRAAT 51 B
1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 60 MOENS JURGEN
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** RAEPSAET MARC **Adres:** AFFLIGEMSTRAAT 51 B SINT-KATHERINA-LOMBEEK 1742
Installateur/verantw. werk: **Naam:** RAEPSAET MARC **Adres:** AFFLIGEMSTRAAT 51 B SINT-KATHERINA-LOMBEEK 1742 **B.T.W.:**
Adres installatie: RAEPSAET MARC AFFLIGEMSTRAAT 51 B SINT-KATHERINA-LOMBEEK 1742 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: Woonenheid (commerciële activiteiten zijn stopgezet) **Toestel/Install. ID:** RAEPSAET MARC
EAN nr.: ONBEKEND **Leverancier:** FLUVIUS **Teller nr.:** 20121006 **Nachtteller nr.:**

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5) **Afwijking deel 8 Boek 1 *:** toegepast

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt

Datum: 06/01/2022 **Volgende controle binnen** 300 maand of uiterlijk vóór 31/01/2047 **Installatiedatum:** tussen 01/10/1981 en 01/06/2020

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig **Aansluiting:** **Wachtbuis:** **Isolatieplaat:**
Nom. spanning: 3 x 230V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 3p 40A **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB + XVB + EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: **aantal geleiders:** **doorsnede:** mm²
Aardelektrode: type: lus vooraan (en achteraan) **sectie:** Pb+10 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/300mA (3x) **bijkomende:** 2p 40A/300mA (2x); 4p 25A/300mA; 4p 25A/30mA; 4p 40A/30mA; 2p 40A/30mA ; 2p 63A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 14 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 1 + 15 + 0 + 1 + 1 + 1 + 5 + 12 + 0 + 2 + 2 + 18 + 0 + 9

VB2/1 bord met algemene differentieel 4p 40A/300mA en 1 kring.

VB1 bord met algemene differentieel 4p 40A/300mA en 15 kringen.

VB1.1 bord, geen kring(en).

VB1.2 bord met bijkomende differentieel 2p 40A/30mA, 1 kring.

VB1.3 bord met bijkomende differentieel 2p 40A/30mA, 1 kring.

VBPV bord met 1 kring.

VB1.4 bord met bijkomende differentieel 4p 25A/300mA, 5 kringen.

VB2/2 bord met bijkomende differentieel 4p 25A/30mA, 12 kringen.

VB2/2.1 bord, geen kring(en).

VB2/2.2 bord met bijkomende differentieel 2p 63A/30mA, 2 kringen.

VB2/2.3 bord met 2 kringen.

VB3 bord met algemene differentieel 4p 40A/300mA en bijkomende differentieel 4p 40A/30mA, 18 kringen.

VB3.1 bord, geen kring(en).

VB4 bord met bijkomende differentieel 2p 40/30mA, 9 kringen.

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 0,63 MΩ

Spreidingsweerstand: Vooraan 3,14 en achteraan 4 Ω

Testknop diff.schak.: in orde

Controle foutlus: in orde

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde

Bescherming tegen elektrische schokken:

rechtstreekse aanraking: in orde

onrechtstreekse aanraking: in orde

Bescherming tegen overstroom: in orde

Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. 2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
I	Geen.

BESLUIT

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,

 **Jurgén Moens**
0475/45.23.82
Jurgén.Moens@ocb.be

Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf